



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 19/10/15
 Αρ. Πρωτ.:35007

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **22 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 304 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Έγκριση 5^{ου} και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου
 «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.
 405».*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **15-10-2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **33813/09-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
3. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
6. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
7. **Κονταξής** Δημήτριος
8. **Ψύλλα** Στυλιανή
9. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
10. **Λογοθέτης** Ιωάννης
11. **Γκόνης** Παναγιώτης
12. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
13. **Αϊδίνη-Παपाσιδέρη** Σοφία
14. **Γιώτσας** Σπυρίδων
15. **Κολώνια** Χρύσα
16. **Ζορμπάς** Βασίλειος
17. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
4. **Βοσαντζόγλου** Ιωάννης
5. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
6. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
7. **Λέκκας** Διονύσιος
8. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
9. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
10. **Ρεμπούτσικα** Μαρία

18. Ησαΐας Σωτήριος
19. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
20. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
21. Αλεξίου Σπυρίδων
22. Γκιζιώτης Ανδρέας
23. Μυλωνάκης Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης και πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
2. Ακολούθησαν οι Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Σταθουλοπούλου Β. και ο κ. Μουστόγιαννης Α.
4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
5. Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών των 2^{ου} και 3^{ου} Ε.Η.Δ. θεμάτων απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.κ. Λογοθέτης Ι., και Κονταξής Δ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Πετσατώδη Ε., Γκιόκα Τ. και Σταθουλοπούλου Β. και οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Κρητικίδης Κ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο κ. Αλεξίου Σ.
8. Μετά την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μυλωνάκης Ι.
9. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω αποχώρησης του κ. Μυλωνάκη Ι.
10. Μετά την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
11. Μετά την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
13. Μετά την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.

Επί του 6^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Έγκριση 5^{ου} και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 405”» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (συνοδεύει τον 5ο - Τακτοποιητικό ΑΠΕ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΚΩΔΙΚΟΣ αριθ. Έργου ΣΑΕ: **2012ΕΠ08580032**
2. Ολικός προϋπολογισμός κατά την μελέτη του έργου με ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & Φ.Π.Α.: 3.344.929,28 €
3. Οι μελέτες εφαρμογής, τα συμβατικά και τα οικονομικά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 1/2012 απόφαση της 02/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου Ε.Δ.Α. 15735/14-05-2012 (ΑΔΑ: Β4917Λ7-ΡΞΖ) απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Αττικής περί «ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 405» με κωδικό MIS (ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 376254 εντάχθηκε το έργο στο « Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013»
5. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 20145/07-06-2012 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε το 1ο υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 405» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 405»
6. Με την υπ' αριθμ. 157/2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΟΩ6Υ-Ψ37) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για το εν λόγω έργο (υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 30768/05-09-2012).
7. Με την υπ' αριθμ. 198/2012 (ΑΔΑ: Β433Ω6Υ-ΞΜΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (υπ' αριθμ. πρωτ. 40518/23-11-2012), κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ η οποία προσέφερε έκπτωση 52,51%,
8. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 41352/30-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πιστοποιήθηκε η νόμιμη λήψη της υπ' αριθμ. 198/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αναφορικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
9. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 38750/01-11-2012 έγγραφο του Δήμου, κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 203/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής προς την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ με βάση της οποίας εκλήθη ο ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 και την παράγραφο 4.2α της Διακήρυξης, να προσκομίσει επικαιροποιημένα όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 23.2 και 24.1.5 της Διακήρυξης.
10. Την 28/12/2012 υπεγράφη το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ» για ποσόν ποσό ύψους 1.590.152,08 ευρώ εκ των οποίων 914.097,12€ για εργασίες, 164.537,48€ για ΓΕ & ΟΕ 18%, 161.795,19€ για απρόβλεπτα, 2.542,37€ για απολογιστικά, 49.617,08€ για αναθεώρηση και 297.345,51€ για ΦΠΑ 23% με συμβατική (αρχική) προθεσμία περαιώσεως του έργου πεντακοσίων σαράντα (540) ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών όλων των κτιρίων.

11. Με την Α.Π. 667/08-01-2013 απόφαση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός: α) Νικόλαος Θεοδωρίδης ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, β) Γεώργιος Παπαγεωργίου ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, γ) Σπυρίδωνα Μπουρδάρα ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
12. Με την Α.Π. 169995/23-09-2013 γνωμοδότηση από το Σ.Δ.Ε.Π.Α. εγκρίθηκε η χρήση των επί έλλασον δαπανών του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.
13. Με την υπ. αριθμ 295/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ .
14. Με την υπ. αριθμ 9/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ .
15. Με την υπ. αριθμ 266/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ .
16. Με την υπ. αριθμ 265/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, δόθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 51 ημέρες της συνολικής προθεσμίας του έργου ήτοι μέχρι 10/08/2014
17. Με την υπ. αριθμ 25/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, δόθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 60 ημέρες της συνολικής προθεσμίας του έργου ήτοι μέχρι 10/10/2014
18. Με την υπ. αριθμ 33/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, δόθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 70 ημέρες της συνολικής προθεσμίας του έργου ήτοι μέχρι 19/12/2014
19. Με την υπ. αριθμ 339/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. και το 4ο ΠΚΤΜΝΕ
20. Στις 08-01-2015 εκδίδεται η βεβαίωση περαίωσης του έργου, στην οποία αναφέρεται ότι όλες οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. έως την 19-12-2014
21. Στις 18-02-2015 υποβάλλεται από τον Ανάδοχο η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
22. Στις 03-04-2015 υπογράφεται το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση
23. Με την Α.Π. 29727/09-09-2015 απόφαση της Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών αντικαθίσταται ο κος Σπυρίδωνας Μπουρδάρας από την κα Ελένη Μαμαλίγκα ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό.
24. Στις 09/09/2015 υπογράφεται και θεωρείται η Τελική επιμέτρηση του έργου
25. Στις 10/09/2015 υπογράφεται ο 5ος-Τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου.

26. Με την υπ' αρ. πρωτ. 4477/21-09-2015, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη της για τον 5ο-Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου.
27. Στις 07-10-2015, με την 5η γνωμοδότηση της 17ης συνεδρίασης του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 5ου-Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου.
28. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΟΤ 405» περιλαμβάνει την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο 405 στην περιοχή ΠΕΥΚΑΚΙΑ σε οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς Αισώπου, Κλειούς, Πολύμνιας και Ηρακλέους στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η αιτιολόγηση της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 5ου –Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προέκυψαν σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Αναλυτικότερα:

5ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο του Ν.3669/2008 (κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.1418/1984, άρθρο 8, παρ. 1, του ΠΔ 609/85 άρθρο 43 όπως συμπληρωθήκαν τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα), και πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ως προς το όριο του ποσοστού των επί ελασσον δαπανών.

Αναλυτικά, οι δαπάνες των συμβατικών εργασιών, συσχετιζόμενες με την Τελική Επιμέτρηση ανά ομάδα εργασιών, συνοψίζονται ακολούθως:

Ομάδα 1η : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μείωση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 10.652,33€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 2η : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 45.374,65€, όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 3η : ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 18.506,86€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 4η : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Μείωση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 49.873,11€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 5η : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Μείωση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 2.062,96€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 6η : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Μείωση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 3.525,59€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 7η : ΔΙΚΤΥΑ (Η-Μ)

Δεν παρουσιάζει μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης .

Ομάδα 8η : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μείωση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 8.543,73€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 9η : ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 4ου ΠΚΤΜΝΕ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 39.158,97€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 13η : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά 328,30€ όπως προέκυψε όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Έπειτα από τα παραπάνω ο 5^{ος}-Τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου ανέρχεται σε 1.370.905,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 219.246,28€ ή ποσοστό 13,79% σε σχέση με την αρχική σύμβαση και αναλύεται ως κάτωθι:

	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΜ ΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜ ΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜ ΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΜ ΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 4ο ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 5ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 5ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.081.394,30	1.154.222,91	1.203.885,92	1.203.897,28	1.206.850,78	1.114.557,66	+33.163.36€
Απρόβλεπτα	161.795,19	88.966,58	39.303,57	39.292,21	36.338,71		-161.795,19€
Άθροισμα	1.243.189,49	1.243.189,49	1.243.189,49	1.243.189,49	1.243.189,49	1.114.557,66	-128.631,83€ ή -10,65%
Αναθεώρηση	49.617,18	49.617,18	49.617,18	49.617,18	49.617,18		-49.617,18€

Αθροισμα	1.292.806,67	1.292.806,67	1.292.806,67	1.292.806,67	1.292.806,67	1.114.557,66	-178.249,01€ ή -13,79%
ΦΠΑ	297.345,53	297.345,53	297.345,53	297.345,53	297.345,53	256.348,26	-40.997,27€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	1.590.152,20	1.590.152,20	1.590.152,20	1.590.152,20	1.590.152,20	1.370.905,92	-219.246,28€ ή -13,79%

Δηλαδή παρουσιάζει μείωση της δαπάνης των εργασιών κατά 219.246,28€ ή ποσοστό 13,79%.

Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Επειδή,

1. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 5ο ΑΠΕ τακτοποιούν τις συμβατικές ποσότητες, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση.
2. Ο ανάδοχος υπέγραψε το 5ο-Τακτοποιητικό ΑΠΕ χωρίς επιφύλαξη

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

1. Την έγκριση του 5ου-Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 405**» όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης **1.370.905,92€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)**, δηλαδή με μείωση κατά **219.246,28€ ή ποσοστό 13,79% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του κ. Γκιζιώτη Α. που δήλωσε «λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 5ο-Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 405**» όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης **1.370.905,92€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)**, δηλαδή με μείωση κατά **219.246,28€ ή ποσοστό 13,79% σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.**

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 304 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Σιδέρης Ιωάννης, Ψύλλα Στυλιανή,
Γκόνης Παναγιώτης, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Μουστογιαννης Αλέξανδρος ,
Κολώνια Χρύσα, Ζορμπάς Βασίλειος,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ησαΐας Σωτήριος,
Γκιζιώτης Ανδρέας,
Λογοθέτης Ιωάννης, Κονταξής Δημήτριος.