



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Έργων Υποδομής
Πληρ: Α. Μαυρομαράς
Δνση: Λ. Μεσογείων 415-417
15343 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 213 2004521
FAX: 213 2004513

Αγ. Παρασκευή 16 / 01 / 2015

Αρ. Πρωτ.: 1305

ΠΡΟΣ : **κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου**
κ. Γεράσιμο Βλάχο

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 29/2013 συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 172.000,00 € με Φ.Π.Α. 23%
2. Με την υπ' αριθμ. 268/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης και η έγκριση της μελέτης του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. 324/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότη με μέση προσφερόμενη έκπτωση 45% και με τη οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
4. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 46287/02-12-2013 έγγραφο του Δήμου, διαβιβάστηκε η ως απόφαση της οικονομικής επιτροπής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
5. Με την υπ' αριθμ. 65297/53183/11-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Με την υπ' αριθμ. 386/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
7. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 49770/24-12-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο οι υπ' αριθμ. 268/2013 και 386/2013 αποφάσεις της Οικονομικής και εκλήθη στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή της Σύμβασης.
8. Με την υπ' αριθμ. 256/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμευτήκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
9. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 16-01-2014 με αριθμ. πρωτ. 1765.
10. Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7333.19 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2014.
11. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 16-01-2015.

B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο Ανάδοχος με το υπ'αρ.47957/22-12-2014 έγγραφό του αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του εργασιών κατά έξι (6) μήνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- Το αντικείμενο του έργου αφορά σε επούλωση φθορών (λακκούβες) που προκύπτουν από τυχαίους παράγοντες και σε άμεση συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες.
- Μέχρι σήμερα δεν είχαν προκύψει σημαντικά προβλήματα αλλά μετά τις σημαντικές και πολλαπλές βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις, έχουν δημιουργηθεί φθορές που χρειάζονται επισκευή.
- Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην μέση της χειμερινής περιόδου και ως εκ τούτου θα δημιουργηθούν νέες φθορές που θα απαιτηθεί η επισκευή τους
- Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 40,00%.

Προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2013», κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως την 16/7/2015.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. 47957/22-12-2014
αίτηση παράτασης του Αναδόχου

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ

Έλαβε Γνώση
Ο Γενικός Γραμματέας

Στέφανος Κασαπίδης