



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή **03/10/2014**
 Αρ. Πρωτ.: - 37872-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **25 / 2014** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 340 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την χορήγηση 2^{ης} παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.405»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **24-09-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **36074/19-09-2014** έγγραφη πρόσκληση της **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ.
2. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
3. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
6. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
7. **Κονταξής** Δημήτριος
8. **Ψύλλα** Στυλιανή
9. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
10. **Γκόνης** Παναγιώτης
11. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
12. **Βοσαντζόγλου** Ιωάννης
13. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
14. **Γιώτσας** Σπυρίδων
15. **Κολώνια** Χρύσα
16. **Ζορμπάς** Βασίλειος
17. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
18. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
19. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
20. **Αλεξίου** Σπυρίδων
21. **Μυλωνάκης** Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
4. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
5. **Λέκκας** Διονύσιος
6. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
7. **Ησαΐας** Σωτήριος
8. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
9. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
10. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
11. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
12. **Λογοθέτης** Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθε η κ. Σταθουλοπούλου Β.
2. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
3. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν η κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και ο κ. Γκιζιώτης Α.
4. Κατά την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Κολώνια Χ. και ο κ. Τσιαμπάς Κ.
5. Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και ο κ. Λογοθέτης Ι.
6. Πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Μουστόγιαννης Α. και Παπασταθάκης Α.
7. Πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
8. Κατά την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κρητικίδης Κ.
9. Πριν την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
10. Κατά την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μυλωνάκης Ι.
11. Πριν την ψηφοφορία του 6^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ. κ. Μουστόγιαννης Α. και Ησαΐας Σ.
12. Πριν την ψηφοφορία του 6^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
13. Κατά την ψηφοφορία του 7^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Τσιαμπάς Κ. σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
14. Πριν την ψηφοφορία του 9^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
15. Πριν την ψηφοφορία του 11^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ

Επί του 7^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την χορήγηση 2^{ης} παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.405» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

Ε. ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ:**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. ΚΩΔΙΚΟΣ αριθ. Έργου ΣΑΕ: **2012ΕΠ08580032**
2. Ολικός προϋπολογισμός μελέτη του έργου με ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & Φ.Π.Α.: 3.344.929,28 €
3. Οι μελέτες εφαρμογής, τα συμβατικά και τα οικονομικά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 1/2012 απόφαση της 02/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου Ε.Δ.Α. 15735/14-05-2012 (ΑΔΑ: Β4917Λ7-ΡΞΖ) απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Αττικής περί «ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 405» με κωδικό MIS (ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 376254 εντάχθηκε το έργο στο « Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013»
5. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 20145/07-06-2012 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε το 1^ο υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 405» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 405»

6. Με την υπ' αριθμ. 157/2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΟΩ6Υ-Ψ37) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για το εν λόγω έργο (υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 30768/05-09-2012).
7. Με την υπ' αριθμ. 198/2012 (ΑΔΑ: Β433Ω6Υ-ΞΜΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (υπ' αριθμ. πρωτ. 40518/23-11-2012), κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ η οποία προσέφερε έκπτωση 52,51%,
8. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 41352/30-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πιστοποιήθηκε η νόμιμη λήψη της υπ' αριθμ. 198/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αναφορικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
9. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 38750/01-11-2012 έγγραφο του Δήμου, κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 203/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής προς την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ με βάση της οποίας εκλήθη ο ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 και την παράγραφο 4.2^α της Διακήρυξης, να προσκομίσει επικαιροποιημένα όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 23.2 και 24.1.5 της Διακήρυξης.
10. Την 28/12/2012 υπεγράφη το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ» για ποσόν ποσό ύψους 1.590.152,08 ευρώ εκ των οποίων 914.097,12€ για εργασίες, 164.537,48€ για ΓΕ & ΟΕ 18%, 161.795,19€ για απρόβλεπτα, 2.542,37€ για απολογιστικά, 49.617,08€ για αναθεώρηση και 297.345,51€ για ΦΠΑ 23% με συμβατική (αρχική) προθεσμία περαιώσεως του έργου πεντακοσίων σαράντα (540) ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών όλων των κτιρίων.
11. Με την Α.Π. 667/08-01-2013 απόφαση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός: α) Νικόλαος Θεοδωρίδης ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, β) Γεώργιος Παπαγεωργίου ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, γ) Σπυρίδωνα Μπουρδάρα ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
12. Με την Α.Π. 169995/23-09-2013 γνωμοδότηση από το Σ.Δ.Ε.Π.Α. εγκρίθηκε η χρήση των επί έλλασον δαπανών του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.
13. Με την υπ' αριθμ 295/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ .
14. Με την υπ' αριθμ 9/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ .
15. Με την υπ' αριθμ 266/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ .
16. Το έργο βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης της κατασκευής των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 4^ο Α.Π.Ε. και 4^ο ΠΚΤΜΝΕ για τα οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή με το υπ' αριθμ. 3653/18.09.2014 έγγραφο.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 405» περιλαμβάνει την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο

405 στην περιοχή ΠΕΥΚΑΚΙΑ σε οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς Αισώπου, Κλειούς, Πολύμνιας και Ηρακλέους στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η αιτιολόγηση της χορήγησης 2^{ης} παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μετά την 30862/01-08-2014 αίτηση του αναδόχου

Δ. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος ζητεί 2^η παράταση της **ολικής προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 60 ημερολογιακές ημέρες** δηλαδή από την 10/08/2014 έως την 10/10/2014 με την με αρ.πρωτ. 30862/01-08-2014 αίτηση του στην οποία αναφέρει για τους εξής λόγους :

Μετά την υπογραφή του 4^{ου} Α.Π.Ε. και την προώθησή του προς έγκριση στην Διαχειριστική Αρχή του έργου, ενημερωθήκαμε ότι απαιτείται, για την έγκριση και υλοποίησή του παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών καθώς δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί η τελική έγκρισή του έως τις 10/8/2014 όπως απαιτεί ο Κ.Δ.Ε., διότι λόγω του Αυγούστου κλπ, θα καθυστερήσει η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ελέγχου και έγκρισής του (Διαχειριστική Αρχή, Δημοτικό Συμβούλιο κλπ).

Ως εκ τούτου, αιτούμαστε την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, για το διάστημα που απαιτείται μέχρι την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. από τη Διαχειριστική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο και την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών αυτού, ήτοι μέχρι 10/10/2014.

Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, αφού εξέτασε τους λόγους τους οποίους αναφέρει ο Ανάδοχος στην Αίτησή του με αρ. πρωτ. 30862/01-08-2014 και έχοντας υπόψη της τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, και γνωρίζοντας την πορεία των εργασιών καθ' όλο το διάστημα μέχρι σήμερα εισηγείται να γίνουν δεκτές οι 60 ημερολογιακές ημέρες της 2^{ης} παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, παρ. 6-10 διότι «η καθυστέρηση που προκλήθηκε στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.»

Κατόπιν των ανωτέρω

Ζητείται

Η έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 405» (συμπεριλαμβανομένων όλων των πιστοποιήσεων από τους αρμόδιους φορείς) με αναθεώρηση 60 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή από τις 10.8.2014 έως 10.10.2014.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντων των κ.κ. Παπασταθάκη Α., Ζορμπά Β., Μουστόγιαννη Α που
ψήφισαν αρνητικά και των κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Αλεξίου Σ., Γκιζιώτη Α. και
Μυλωνάκη Ι. που δήλωσαν «λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
(συμπεριλαμβανομένων όλων των πιστοποιήσεων από τους αρμόδιους φορείς) με
αναθεώρηση 60 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή από τις 10.8.2014 έως
10.10.2014.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 340 / 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος
Ψύλλα Στυλιανή, Γκικόκα Τερψιχόρη,
Γκόνης Παναγιώτης, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ρεμπούτσικα Μαρία, Βοσταντζόγλου Ιωάννης,
Γιώτσας Σπυρίδων, Κολώνια Χρύσα,
Ζορμπάς Βασίλειος, Αλεξίου Σπυρίδων,
Μυλωνάκης Ιωάννης, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Λέκκας Διονύσιος, Παπασιδέρη-Αϊδίνη Σοφία,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια,
Λογοθέτης Ιωάννης, Μουστόγιαννης Αλέξανδρος,
Παπασταθάκης Αθανάσιος, Ησαΐας Σωτήριος