



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 07-07-2016  
Αρ. Πρωτ.: 22439

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **22 / 2016** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 216/2016**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5<sup>ου</sup>  
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5ος Α.Π.Ε) –  
Τελικός για το έργο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **05.07.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **04.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **21837/01.07.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα δεν παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Ψύλλα Στυλιανή
4. Κονταξής Δημήτριος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Κοντοπούλου Μαρία
7. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
8. Αϊδίνη-Πατσιασίδερη Σοφία
9. Γιώτσας Σπυρίδων
10. Γκιζιώτης Ανδρέας
11. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
12. Γκιόκα Τερψιχόρη
13. Γκόνης Παναγιώτης
14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Κολώνια Χρύσα
16. Πετσατώδη Ελισάβετ
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Ζορμπάς Βασίλειος
6. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
15. Μουστογιαννης Αλέξανδρος
16. Αλεξίου Σπυρίδων

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Κολώνια Χ.
2. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ. και η κα Σταθουλοπούλου Β.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι. και Μπαλτόπουλος Ι.
5. Προτάσσεται ομόφωνα το 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
8. Πριν την ψηφοφορία για το 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Σιδέρης Ι. και η κα. Κοντοπούλου Μ.
10. Για το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ., Μπαλτόπουλος Ι. και Γκιζιώτης Α., δήλωσαν πως δεν συμμετέχουν στη συζήτηση.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα η κα. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Λογοθέτης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Βοσαντζόγλου Ι.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 19<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 22<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 22<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.

**Επί του 13<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5ος Α.Π.Ε) – Τελικός για το έργο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

Η μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε για την κατασκευή του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», από τους μελετητές Δημήτριο Ζέρβα Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Νέστορα Μαυρόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ελένη Μεντέ γεωπόνου, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με τις υπ. αρ.106/2012 και 181/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ.αρ.255/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλείφθηκε οριστικά η ανωτέρω μελέτη.

Με την με αριθμό 142/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.533.855,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 21/08/2012.

Με την με αριθμό 170/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ - ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΟΙΛΟΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,72 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 32844/19-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Με την υπ' αριθμ. 43380/38480/27-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2360/22-01-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ' αρ.170/2012 και 4/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7334.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013.

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. 8551/06-03-2013 σύμβασης ποσού 909.052.87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 06-01-2014.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 996/19-07-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών , εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», στη ΣΑΕΠ Ε2558 με κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 και κωδικό MIS 448826.

Στις 20/11/2013 συντάχτηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 899.306,07 € με ΦΠΑ.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 2344/26-11-2013 έγγραφο εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε του έργου από τον ενδιαμέσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Με την υπ' αρ. 380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ' αρ. 395/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 14/02/2014.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 599/13-2-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 21-3-2014.

Με την υπ' αρ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 21/03/2014.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 1100/26-3-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμ.136/2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, εκ ποσού 702.013,07 €, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 161.463,01€ ήτοι συνολικά 863.476,08 €, ο οποίος είναι μειωτικός κατά 29.130,08 € πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 6.699,92 € ήτοι συνολικά 35.829,99 €. Συνολικά εκ της αρχικής συμβάσεως προκύπτει μείωση κατά 37.051,30 € πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 8.521,8 € ήτοι συνολικά 45.576,79 €.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 1103/26-3-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 26-04-2014.

Με την υπ' αριθμ.137/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 26-04-2014.

Με την υπ' αριθμ.151/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι αλλαγές της μελέτης του έργου.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 1531/30-4-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» έως και την 12-5-2014 και «χωρίς αναθεώρηση» από τις 13-5-2014 μέχρι και την 2-6-2014.

Με την υπ' αριθμ. 221/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» έως και την 12-5-2014 και «χωρίς αναθεώρηση» από τις 13-5-2014 μέχρι και την 2-6-2014.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 2226/20-6-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 02-11-2014.

Με την υπ' αριθμ. 233/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 02-11-2014.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ.3477/03-09-2014 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. από τον ΕΦΔ ΕΕΤΕΕ ΑΕ.

Με την υπ' αριθμ. 324/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε εκ ποσού 597.459,25€, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 137.415,63€, ήτοι συνολικά 734.874,88 €. Με τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. προκύπτει μείωση έναντι του συμβατικού ποσού κατά 174.177,99 € με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 41837/3.11.2014 Ειδική Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Παρασκευής τέθηκε προθεσμία για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών μέχρι την 1/12/2014.

Με την υπ' αριθμ.104/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε εκ ποσού 590.160,41 €, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 135.736,89 €, ήτοι συνολικά 725.897,30 €. Με τον 4ο Α.Π.Ε. προκύπτει μείωση έναντι του συμβατικού ποσού κατά 183.155,56 € με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 20997/11268/27/3/2015 απόφαση ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας του Αναδόχου με αρ. πρωτ 2203/1411/12/1/2015 (1η επιβολή ποινικών ρητρών).

Στις 6/3/2014 το έργο ελέγχθηκε από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ και η Τεχνική αναφορά κοινοποιήθηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 35299/16/9/2014 έγγραφο της « ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»

Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών φέρει ημερομηνία περαίωσης του έργου την 1/12/2014.

Η Τελική επιμέτρηση υπογράφηκε στις 30/1/2015

Με την υπ' αριθμ. 150/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 166/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.

**Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ου Α.Π.Ε.-Τελικός**

Ο παρών 5ος Α.Π.Ε.-Τελικός συντάχθηκε για να προκύψει το τελικό κόστος του έργου μετά την αφαίρεση του αδιάθετου ποσού των απροβλέπτων, της αναθεώρησης, του τελικού κόστους των απολογιστικών της ασφάλτου καθώς και των περικοπών.

**Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό, αναλύεται ως εξής:

**ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ**

ΑΘΡΟΙΣΜΑ			515.372,90
Γ.Ε & Ο.Ε.		18,00%	92.767,12
Σύνολο			608.140,02
Λογιστικό λάθος			18,26
Σύνολο Ι			608.158,28
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15,0%)			91.223,74
Σύνολο ΙΙ			699.382,02
Αναθεώρηση			7.090,68
Σύνολο ΙΙΙ			706.472,70
Ασφαλτος			29.500,00
ΓΕ & ΟΕ ασφάλτου			3.094,67
Σύνολο ΙV			739.067,37
Φ.Π.Α. 23%			169.985,50
ΣΥΝΟΛΟ			909.052,87

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.-Τελικός**

ΑΘΡΟΙΣΜΑ			430.292,32
Γ.Ε & Ο.Ε.		18,00%	77.452,62
Σύνολο Ι			507.744,94
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			0
Σύνολο ΙΙ			507.744,94
Αναθεώρηση			0
Σύνολο ΙΙΙ			507.744,94
Ασφαλτος			26.600,19
ΓΕ & ΟΕ ασφάλτου			2.790,46
Σύνολο ΙV			537.135,59
Περικοπές			-3.621,62
Σύνολο V			533.613,97
Φ.Π.Α.			122.731,31

(πίνακας λογαριασμών)			
ΣΥΝΟΛΟ			656.245,28
Αφαιρούνται τόκοι προκαταβολής			-3.119,10
Σύνολο VI			653.126,18

### Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Το ιστορικό του έργου

(β) Το συμβατικό αντικείμενο του έργου

(γ) Τους λόγους σύνταξης του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

(δ) Τα οικονομικά στοιχεία (οικονομική διαμόρφωση) του έργου

(ε) Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008

**ομόφωνα**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (5ος Α.Π.Ε) – Τελικός για το έργο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», όπως αυτός αναφέρεται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **216/ 2016***

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,  
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,  
Κονταξής Δημήτριος, Γκιόκα Τερψιχόρη,  
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κολώνια Χρύσα,  
Αϊδίνη-Παपाσιδέρη Σοφία,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Γκόνης Παναγιώτης, Ψύλλα Στυλιανή,  
Ζορμπάς Βασίλειος, Μπαλιτόπουλος Ιωάννης,  
Λογοθέτης Ιωάννης, Γκιζιώτης Ανδρέας**