

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή 31/03/2014
 Αρ. Πρωτ.: 11816

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **10 / 2014** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 135 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

α) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής», β) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26-03-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10884/21-03-2014** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γάκη Α. – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Παπαδοπούλου Ε.
4. Μουχτούρη Γ.
5. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
6. Ησαΐας Σ.
7. Τσιαμπάς Κ.
8. Κωστόπουλος Τ.
9. Σάρκουλας Β.
10. Κωνσταντακόπουλος Ε.
11. Παύλου Ι.
12. Καζάκος Γ.
13. Δάβαρη Ε.
14. Κρητικίδης Κ.
15. Γαβράς Μ.
16. Σταθόπουλος Ι.
17. Κουβόπουλος Κ.
18. Γκιζιώτης Α.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αλεφαντής Δ.
3. Μουστόγιαννης Α.
4. Καψοκεφάλου Ε.
5. Λέκκας Δ.
6. Αλεξόπουλος Φ.
7. Μπράμη Μ.
8. Πανουσοπούλου Δ.
9. Γιαννακόπουλος Β.
10. Γουργούλης Ι.
11. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
12. Βλάχος Γ.
13. Σιδέρης Ι.
14. Φωτεινού Ζ.
15. Τσιμπουκάκης Γ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη Προέδρου του Δ.Σ. εκτελεί η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γάκη Άννα λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Βουτσινά Ιωάννη.
2. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα ο κ. Καζάκος Γ. λόγω απουσίας της κ. Φωτεινού Ζ.
3. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Α. Γάκη, προσήλθαν οι κ.κ. Μπράμη Μ., Πανουσοπούλου Δ. και ο κ. Αλεξόπουλος Φ.
4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Γουργούλης Ι., Μουστόγιαννης Α., Σιδέρης Ι.
5. Τα 12^ο 16^ο και 17^ο Η.Δ. θέματα αποσύρονται.
6. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Τσιμπουκάκης Γ.
7. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
8. Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γαβράς Μ., Γουργούλης Ι.
9. Πριν την ψηφοφορία του 6^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ. Τσιμπουκάκης Γ., Σιδέρης Ι.
10. Κατά την ψηφοφορία του 8^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σταθόπουλος Ι.
11. Πριν την ψηφοφορία του 9^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Δάβαρη Ε. και ο κ. Μουστόγιαννης Α.
12. Πριν την ψηφοφορία του 10^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κουβόπουλος Κ., Αλεξόπουλος Φ.

Επί του 2^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά α) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής», β) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.

Κ. ΤΣΙΑΜΠΑΣ: Σχετικά με το θέμα α): Η υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 39934/16.10.2013 έγγραφο απέστειλε την 3^η φάση (εφαρμογής) της μελέτης με τίτλο "Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Αγίας Παρασκευής" στο τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών για θεώρηση σύμφωνα με την 23957/30-4-07 απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α και την συνοδευτική με αρ. 35/25-5-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Επειδή μέχρι την σύνταξη του παρόντος δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία της θεώρησης και σύμφωνα με την 10669/20.3.2014 σχετική αίτηση των αναδόχων μελετητών με την οποία συμφωνεί η υπηρεσία μας ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης με τίτλο "Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής", κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.

3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 7 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30.9.2014.

Σχετικά με το θέμα β) : Με το ίδιο έγγραφο που μνημονεύεται στο θέμα α), η υπηρεσία μας απέστειλε για θεώρηση και την 3^η φάση (εφαρμογής) της μελέτης με τίτλο “Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής” η οποία και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την 10552/18-3-2014 αίτηση των αναδόχων μελετητών με την οποία η υπηρεσία μας συμφωνεί ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής”, κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 7 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30.9.2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του κ. Αλεξόπουλου Φ. που ψήφισε αρνητικά
κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 7 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30/09/2014, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.
2. Εγκρίνει τη χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 7 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30/09/2014, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 135 / 2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

Άννα Γάκη

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα Μέλη

Παναγόπουλος Γ. Παπαδοπούλου Ε. Μουχτούρη Γ. Κωβαίος-
Ντούσκος Ν. Ησαΐας Σ. Τσιαμπάς Κ. Κωστόπουλος Τ.
Σάρκουλας Β. Κωνσταντακόπουλος Ε. Παύλου Ι. Καζάκος Γ.
Δάβαρη Ε. Κρητικίδης Κ. Γαβράς Μ. Σταθόπουλος Ι.
Κουβόπουλος Κ. Γκιζιώτης Α. Μπράμη Μ. Πανουσοπούλου Δ.
Αλεξόπουλος Φ. Γουργούλης Ι. Μουστογιαννης Α. Σιδέρης Ι.
Καψοκεφάλου Ε. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. Τσιμπουκάκης Γ.