



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 19/10/15
 Αρ. Πρωτ.: 35005

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **22 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 302/ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **15-10-2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **33813/09-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
3. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
6. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
7. **Κονταξής** Δημήτριος
8. **Ψύλλα** Στυλιανή
9. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
10. **Λογοθέτης** Ιωάννης
11. **Γκόνης** Παναγιώτης
12. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
13. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
14. **Γιώτσας** Σπυρίδων
15. **Κολώνια** Χρύσα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
4. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
5. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
6. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
7. **Λέκκας** Διονύσιος
8. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
9. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
10. **Ρεμπούτσικα** Μαρία

16. Ζορμπάς Βασίλειος
17. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
18. Ησαΐας Σωτήριος
19. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
20. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
21. Αλεξίου Σπυρίδων
22. Γκιζιώτης Ανδρέας
23. Μυλωνάκης Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης και πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
2. Ακολούθησαν οι Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Σταθουλοπούλου Β. και ο κ. Μουστόγιαννης Α.
4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
5. Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών των 2^{ου} και 3^{ου} Ε.Η.Δ. θεμάτων απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.κ. Λογοθέτης Ι., και Κονταξής Δ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Πετσατώδη Ε., Γκιόκα Τ. και Σταθουλοπούλου Β. και οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Κρητικίδης Κ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο κ. Αλεξίου Σ.
8. Μετά την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μυλωνάκης Ι.
9. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω αποχώρησης του κ. Μυλωνάκη Ι.
10. Μετά την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
11. Μετά την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
13. Μετά την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.

Επί του 4^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 140.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 18-03-2014.
- Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε ο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 51% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 104/2014 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

- Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 23-07-2014 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 68.600,00€ εκ των οποίων 40.682,25 € ευρώ για εργασίες 7.322,81€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 7.200,76€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 566,54€ και για Φ.Π.Α. 23% 12.827,64 €.
- Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 23-07-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο Ανάδοχος με το υπ αριθ: 25102/23-07-2015 έγγραφό του αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- Την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στις Τράπεζες (capital control).
- Την ανάγκη έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», κατά τρεις (3) μήνες και επτά (7) ημέρες ήτοι έως την 30/10/2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», κατά τρεις (3) μήνες και επτά (7) ημέρες ήτοι έως την 30/10/2015, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 302 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

**Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Σιδέρης Ιωάννης, Ψύλλα Στυλιανή,
Γκόνης Παναγιώτης, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Μουστόγιαννης Αλέξανδρος ,
Κολώνια Χρύσα, Ζορμπάς Βασίλειος,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ησαΐας Σωτήριος,
Γκιζιώτης Ανδρέας,
Λογοθέτης Ιωάννης, Κονταξής Δημήτριος.**