



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 21-09-2016
Αρ. Πρωτ.: 29507

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **27 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 278/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις σε
Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **20.09.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **04.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **29154/16.09.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -19- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Γιώτσας Σπυρίδων
3. Γκιζιώτης Ανδρέας
4. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
5. Γκίοκα Τερψιχόρη
6. Ψύλλα Στυλιανή
7. Πετσατώδη Ελισάβετ
8. Σιδέρης Ιωάννης
9. Κονταξής Δημήτριος
10. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
11. Σταθουλοπούλου Βασιλική
12. Κολώνια Χρύσα
13. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
14. Γκόνης Παναγιώτης
15. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
16. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
17. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
18. Λέκκας Διονύσιος
19. Φωτεινού Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κοντοπούλου Μαρία
2. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
3. Λογοθέτης Ιωάννης
4. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
5. Ησαΐας Σωτήριος
6. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
7. Παπασταθάκης Αθανάσιος
8. Ανδρίτσος Αθανάσιος
9. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
10. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
11. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
12. Ρεμπούτσικα Μαρία
13. Ζορμπάς Βασίλειος
14. Μυλωνάκης Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
2. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Γκιάκα Τ.
3. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
4. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Ανδρίτσος Α., Παπαμιχαήλ Σ. και η κα. Καψοκεφάλου Ε.
5. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησε η κα. Φωτεινού Ζ. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., και Γιώτσας Σ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Ησαΐας Σ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ησαΐας Σ. και η κα. Κολώνια Χ.
8. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Ζορμπάς Β.
9. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκόνης Π., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
10. Πριν την ψηφοφορία για το 4^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
11. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 4^ο Η.Δ. θέμα η κα. Καψοκεφάλου Ε., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 4^ο, 5^ο, 6^ο και 7^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Παπαμιχαήλ Σ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Πριν την ψηφοφορία για το 6^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπασταθάκης Α.
14. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Παπασταθάκης Α. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 12^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ..
16. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 12^ο, 13^ο και 14^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Ανδρίτσος Α., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.

Επί του 13^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να το εισηγηθεί.

ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ Ε.: Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «**Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια**» προϋπολογισμού **196.853,30 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και ύψος εκτελεσθεισών εργασιών **157.842,68 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπογεγραμμένο από την επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 227/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τους επιβλέποντες Μηχανικούς και τον Ανάδοχο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε:

Να **εγκρίνεται** το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 75 του Ν.3669/08.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Έργο : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ανάδοχος : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του παραπάνω έργου από την εταιρεία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δημοπρασία.

Οι υπογραφόμενοι:

- 1) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
- 2) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
- 3) ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΜΕΛΟΣ)

σαν επιτροπή παραλαβής των παραπάνω εργασιών, που ορίστηκε γι' αυτό με την υπ' αριθμ. 227/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής μεταβήκαμε σήμερα την / /2016 επί τόπου του έργου με τον Λεωνίδα Σιώρη εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και τους επιβλέποντες του έργου κ. Θεοδωρίδη Νικόλαο και κ. Μαμαλίγκα Ελένη - Σωτηρία, όπου και παραλάβαμε τις εργασίες που αναφέρονται παρακάτω:

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	E.M.	Ποσότητα Εγκεκριμένη	Τελική ποσότητα	Ποσότητα ολογράφως
ΟΜΑΔΑ Α' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	2	M2	598,01	598,01	Πεντακόσια ενενήντα οκτώ και 0,01
2	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	4	M2	3.000,00	1.759,17	Χίλια επτακόσια πενήντα εννέα και 0,17
3	Υαλόθυρες και Υαλοστάσια από θερμοδιακοπόμενο προφίλ αλουμινίου	7	M2	598,01	598,01	Πεντακόσια ενενήντα οκτώ και 0,01
4	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες με επίστρωση low-e, (κρύσταλλο 4 mm, διάκενο 15 mm, κρύσταλλο 5 mm)	8	M2	147,61	147,61	Εκατόν σαράντα επτά και 0,61
5	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες με επίστρωση low-e, triplex (κρύσταλλο triplex 3+3 mm, διάκενο 15 mm, κρύσταλλο 4 mm) για αγωνιστικούς χώρους	9	M2	328,43	328,43	Τριακόσια είκοσι οκτώ και 0,43
6	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση σύνθετων θερμομονωτικών πλακιδίων και υγρομόνωση	14	M2	396,97	396,97	Τριακόσια ενενήντα έξι και 0,97
7	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων κερκιδών	NT 1.1.2	Τεμ.	2	2	Δύο
8	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	NT 1.1.3	M2	299,72	299,72	Διακόσια ενενήντα εννέα και 0,72
9	Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση του πολυδαιρούμενου συστήματος	NT 1.1.5	Τεμ.	1	1	Ένα

ΟΜΑΔΑ Β' ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	E.M.	Ποσότητα Εγκεκριμένη	Τελική ποσότητα	Ποσότητα ολογράφως
10.	Πολυδιδαιρούμενο (Multi) inverter σύστημα κλιματισμού ψύξης/θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 72.000 Btu/h κατ'ελάχιστο (σε θέρμανση) με 6 εσωτερικές τοπικές κλιματιστικές μονάδες τύπου τοίχου ενεργειακής κλάσης καλύτερο από A+ στη θέρμανση και A στην ψύξη	16	Τεμ.	1	1	Ενα
11.	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού με βραχίονα τεχνολογίας παραγωγής φωτός LED, ευρείας δέσμης ζεστού χρώματος	17	Τεμ.	9	9	Εννέα
12.	Φωτιστικό Γηπέδου HQI 250W τύπου καμπάνας με άθραυστο τζάμι στο κάτω μέρος, με όργανα ζεύξης και λειτουργίας HQI και τον λαμπτήρα.	18	Τεμ.	48	48	Σαράντα οκτώ
13.	Χαλκοσωλήνας διαμέτρου 7/8"	NT 1.2.1	MM	19,00	19,00	Δέκα εννέα
14.	Προμήθεια κεντρικού χειριστηρίου, απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του πολυδιδαιρούμενου συστήματος	NT 1.2.2	Τεμ.	1	1	Ενα

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Το έργο έγινε με εργολαβία, μετά από δημοπρασία στις 01/04/2014 (αριθ. απόφασης έγκρισης διαγωνισμού: 1432/2014 Οικονομικής Επιτροπής). Στη δημοπρασία, η ανάδοχος εταιρεία προσέφερε μέση έκπτωση 41,11% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
2. Για την εκτέλεση του έργου, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας, η υπ' αριθμ. πρωτ. 7235/11-03-2015 σύμβαση, συνολικού ποσού 196.853,30€ με ΦΠΑ.
3. Το έργο κόστισε συνολικά 157.842,68€ και αναλύεται ως εξής: 128.327,38€ για εργασίες και 29.515,30€ για Φ.Π.Α.
4. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από πιστώσεις της πράξης με τίτλο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180012)
5. Με το σύνολο των παραπάνω χρημάτων, έγιναν οι προβλεπόμενες εργασίες, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.
6. Το έργο άρχισε την 11/03/2015 και είχε προθεσμία 6 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 11/09/2015. Με την υπ'αριθμ. 236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής χορηγήθηκε παράταση έως 31/10/2015, με την υπ'αριθμ. 313/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής χορηγήθηκε παράταση έως 20/11/2015 και με την υπ'αριθμ. 372/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής χορηγήθηκε παράταση έως 25/01/2016. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 25/01/2016 σύμφωνα με την από 07/04/2016 βεβαίωση περαίωσης του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Μπουρδάρα Σπυρίδωνα.
7. Ποιοτικά οι εργασίες ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές και παραλαμβάνονται.
8. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων του έργου και Θεοδωρίδη Νικολάου και κας Μαμαλίγκα Ελένης-Σωτηρίας, θεωρημένης από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, και αφού έλαβε υπόψη τα

πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν.3669/2008, και ειδικότερα του άρθρου 73, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω ποσοτικά και ποιοτικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / /2016
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / /2016
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / /2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / /2016
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1)
- 2)
- 3)

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 73 έως 75 του Ν.3669/08
2. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της Επιτροπής

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» όπως αυτό αναφέρεται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **278/ 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Κονταξής Δημήτριος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γκόνης Παναγιώτης,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Ψύλλα Στυλιανή,
Γκιόκα Τερψιχόρη, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Παπασταθάκης Αθανάσιος, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια,
Γκιζιώτης Ανδρέας**