



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616
E-mail: dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 07-12-2016
Αρ. Πρωτ.: 38100

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **38 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 370 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για: **(α)** την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη για την Ανέγερση του Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» **(β)** την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **06.12.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **05.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **37286/30.11.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' /87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -22- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Σιδέρης Ιωάννης
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
6. Κονταξής Δημήτριος
7. Γκιόκα Τερψιχόρη
8. Γκόνης Παναγιώτης
9. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
10. Ψύλλα Στυλιανή
11. Σταθουλοπούλου Βασιλική
12. Γιώτσας Σπυρίδων
13. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
14. Λογοθέτης Ιωάννης
15. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
16. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
17. Μυλωνάκης Ιωάννης
18. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
19. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
20. Γκιζιώτης Ανδρέας
21. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
22. Ζορμπάς Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Κοντοπούλου Μαρία
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
5. Κολώνια Χρύσα
6. Ησαΐας Σωτήριος
7. Λέκκας Διονύσιος
8. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
9. Παπασταθάκης Αθανάσιος
10. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
11. Ανδρίτσος Αθανάσιος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
2. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ., Λογοθέτης Ι. και οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και Σταθουλοπούλου Β.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 8^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.

Επί του 2^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για: (α) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη για την Ανέγερση του Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» (β) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να το εισηγηθεί.

ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ Ε.: Με το υπ' αριθμ. 4948/18.02.2015 έγγραφο των αρχιτεκτόνων μελετητών, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης για τη μελέτη με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη για την Ανέγερση του Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3023/16.02.2005 σύμβαση. Επίσης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5174/20.02.2015 έγγραφο των μελετητών για τη μελέτη με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω μελέτης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3164/04.02.2008 συμφωνητικό.

Η υπηρεσία αφού εξέτασε αρμοδίως τα υποβληθέντα στοιχεία των δυο μελετών τις απέστειλε με το αρ. πρωτ. 31572/24-09-2015 έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών – Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών για θεώρηση ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου όπως τούτο καθορίζεται από την αρ.23957/30-04-2015 απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α (ΦΕΚ 724Β /2007) και την συνοδευτική αρ.35/25-05-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Στη πορεία και σύμφωνα με τον νόμο 4407/2016 (ΦΕΚ Α' 134/27-7-2016) άρθρο 51 παρ 3 και 3β και την αρ. 20867/17-06-2016 (ΦΕΚ Β' 1941/29-06-2016) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τα όρια προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων των Ο.Τ.Α. τα τεύχη επεστράφησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στην συνέχεια υποβάλλονται από την Υπηρεσία με το αρ.28587/12-9-16 έγγραφό μας στην Περιφέρεια Αττικής συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας (Διότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 17.000.000€ προ ΦΠΑ, άρα μικρότερος των 20.000.000€) που προβλέπουν οι προαναφερόμενες διατάξεις, για την σύμφωνη γνώμη του.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή μέχρι την 30.10.2016 (ημέρα λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου) δεν έχει εξεταστεί η παραπάνω αίτηση μας η Υπηρεσία

Εισηγείται**Τη λήψη απόφασης για:****Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης των μελετών με τίτλο:**

- (α) «Αρχιτεκτονική Μελέτη για την Ανέγερση του Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 716/77 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου και την με αρ. πρωτ 32746/21-10-2016 σχετική αίτηση του αναδόχου μελετητή, κατά 2 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.12.2016 και
- (β) «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου και την με αρ. πρωτ 32745/21-10-2016 σχετική αίτηση του αναδόχου μελετητή κατά 2 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.12.2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο*Λαμβάνοντας υπόψη:**(α) Την κείμενη νομοθεσία**(β) τις διατάξεις του άρθρου. 20 του Ν. 716/77**(γ) την με αρ. πρωτ. 32746/21-10-2016 αίτηση του αναδόχου μελετητή**(δ) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05**(ε) την με αρ. πρωτ. 32745/21-10-2016 αίτηση του αναδόχου μελετητή***ομόφωνα****ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ****Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης των μελετών με τίτλο:**

- (α) «Αρχιτεκτονική Μελέτη για την Ανέγερση του Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» κατά 2 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι την 30.12.2016 και
- (β) «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» κατά 2 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι την 30.12.2016.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **370 / 2016*****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Τα Μέλη****Γεράσιμος Βλάχος**

**Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,
Πετσατώδη Ελισάβετ, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Κονταξής Δημήτριος, Γκιόκα Τερψιχόρη,
Αϊδίνη-Παपाσιδέρη Σοφία, Γκόννης Παναγιώτης,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ψύλλα Στυλιανή, Βοσαντζόγλου Ιωάννης,
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Μυλωνάκης Ιωάννης, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,
Γκιζιώτης Ανδρέας**