

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή 23/04/2014
 Αρ. Πρωτ.: 14615

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **13 / 2014** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 173/ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
 «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει 2012».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **11-04-2014** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **12923/07-04-2014** έγγραφη πρόσκληση της **Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των - 33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -30- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπράμη Μ., Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Μουχτούρη Γ.
4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
5. Παπαδοπούλου Ε.
6. Καψοκεφάλου Ε.
7. Λέκκας Δ.
8. Ησαΐας Σ.
9. Τσιαμπάς Κ.
10. Κωστόπουλος Τ.
11. Παπασπύρος Σ.
12. Σάρκουλας Β.
13. Κωνσταντακόπουλος Ε.
14. Παύλου Ι.
15. Καζάκος Γ.
16. Δάβαρη Ε.
17. Αλεφαντής Δ.
18. Μουστόγιαννης Α.
19. Κρητικίδης Κ.
20. Γαβράς Μ.
21. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
22. Σιδέρης Ι.
23. Σταθόπουλος Ι.
24. Αλεξόπουλος Φ.
25. Κουβόπουλος Κ.
26. Τσιμπουκάκης Γ.
27. Γκιζιώτης Α.
28. Φωτεινού Ζ.
29. Γάκη Α.
30. Πανουσοπούλου Δ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γ.
2. Γιαννακόπουλος Β.
3. Γουργούλης Ι.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπράμη Μ. προσήλθε ο κ. Γουργούλης Ι.
2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων αποχώρησε ο κ. Αλεφαντής Δ.
3. Πριν την ψηφοφορία για το κατεπείγον του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
4. Πριν την ψηφοφορία για το κατεπείγον του 4^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Μουχτούρη Γ. και οι κ.κ Τσιμπουκάκης Γ. και Κουβόπουλος Κ.
5. Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γκιζιώτης Α.
6. Κατά την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σταθόπουλος Ι.
7. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Σιδέρης Γ.
8. Κατά την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Δάβαρη Ε.
9. Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ Μουστόγιαννης Α. και Γαβράς Μ.
10. Πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ Δάβαρη Ε. και Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Κρητικίδης Κ.
11. Το 24^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.

Επί του 11^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει 2012» και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.

Κ. ΤΣΙΑΜΠΑΣ: Σας ενημερώνουμε ότι :

1. Με τη με αρ. 122/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η δέσμευση και η διάθεση πιστώσεων για το έργο του θέματος. Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συντάχθηκε και θεωρήθηκε η με αρ. 63/2012 μελέτη προϋπολογισμού 290.386,50 Ευρώ.
2. Με την υπ' αριθμό 137/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2012» προϋπολογισμού 290.386,50 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
3. Η Δημοπρασία έγινε στις 02-10-2012 και με την με αριθμό 226/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της στην εταιρεία Λεωνίδας Σιώρης και Σια Ε.Ε., με έκπτωση 52,00 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.
4. Η υπ' αριθμ. 55969/48984//04-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Η με αριθμό 46/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6875/22-02-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ'αρ.46/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
7. Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7331. 52 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013 και 2014.
8. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. 12989/10-04-2013 σύμβασης ποσού 139.385,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .
9. Με την με αρ. 105 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές και αυξομειώσεις ποσοτήτων που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου και οι οποίες **προέκυψαν λόγω προφανών απαιτήσεων του έργου για την σωστή συντήρηση και επισκευή, των σχολικών κτιρίων.**
10. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι για δώδεκα (12) μήνες από την 10-04-2013 έως και την 10-04-2014.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 12021 / 01-04-2014 έγγραφο, ο Ανάδοχος, αιτείται παράταση προθεσμίας του έργου για ένα (1) μήνα από τη συμβατική λήξη προθεσμίας περαίωσης, δηλαδή από τις 10-04-2014 μέχρι τις 10-05-2014, διότι η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. έγινε στις 17-03-2014 και τώρα πρέπει εκτελεστούν οι εργασίες που εγκρίθηκαν με τον 1^ο Α.Π.Ε. (απρόβλεπτα κ.λ.π.).

Επειδή πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που προβλέπονται στον 1^ο Α.Π.Ε. έντεχνα και άρτια στα απαραίτητα χρονικά περιθώρια που απαιτεί η εκτέλεση τους και να εκτελεστεί το σύνολο του έργου δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το 100% του οικονομικού αντικειμένου και επειδή η λειτουργία των σχολείων (κατά τις διδακτικές ώρες) απαγορεύει την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες εκτελούνται Σαββατοκύριακα και αργίες.

Η παράταση που ζητείται δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του Αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 48 παρακαλούμε :

για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης - χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2012» για ένα (1) μήνα δηλαδή από τις 10-04-2014 μέχρι τις 10-05-2014

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 48

μειοψηφούντος του κ. Αλεξόπουλου Φ. που δήλωσε ότι «απέχει»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2012» για ένα (1) μήνα δηλαδή από τις 10-04-2014 μέχρι τις 10-05-2014 σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 173 / 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα Μέλη

Μαρία Μπράμη

Παναγόπουλος Γ., Κωβαίος-Ντούσκος Ν.,
Παπαδοπούλου Ε., Καψοκεφάλου Ε., Λέκκας Δ.,
Ησαΐας Σ., Τσιαμπάς Κ., Κωστόπουλος Τ., Παπασπύρος Σ.,
Σάρκουλας Β., Κωνσταντακόπουλος Ε., Παύλου Ι.,
Καζάκος Γ, Σταθόπουλος Ι., Αλεξόπουλος Φ.,
Γουργούλης Ι., Φωτεινού Ζ., Γάκη Α., Πανουσοπούλου Δ.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ