

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγία Παρασκευή 04/03/2014  
 Αρ. Πρωτ.: -8098-

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της **6 / 2014** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 61 / 2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26-02-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **6692/21-02-2014** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Μουχτούρη Γ.
4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
5. Παπαδοπούλου Ε.
6. Ησαΐας Σ.
7. Τσιαμπάς Κ.
8. Κωστόπουλος Τ.
9. Σάρκουλας Β.
10. Κωνσταντακόπουλος Ε.
11. Παύλου Ι.
12. Καζάκος Γ.
13. Δάβαρη Ε.
14. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
15. Γαβράς Μ.
16. Γάκη Α.
17. Γκιζιώτης Α.
18. Σιδέρης Ι.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Αλεφαντής Δ.
2. Μουστογιάννης Α.
3. Καψοκεφάλου Ε.
4. Λέκκας Δ.
5. Αλεξόπουλος Φ.
6. Μπράμη Μ.
7. Πανουσοπούλου Δ.
8. Γιαννακόπουλος Β.
9. Γουργούλης Ι.
10. Κρητικίδης Κ.
11. Σταθόπουλος Ι.
12. Βλάχος Γ.
13. Φωτεινού Ζ
14. Τσιμπουκάκης Γ.
15. Κουβόπουλος Κ.

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα ο κ. Σιδέρης Ι. λόγω απουσίας της κ. Φωτεινού Ζ.
2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Λέκκας Δ., Κρητικίδης Κ., Γουργούλης Ι.
3. Ομόφωνα αποσύρονται τα 10<sup>ο</sup> & 33<sup>ο</sup> Η.Δ. θέματα.
4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Αλεφαντής Δ., Μπράμη Μ.
5. Πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Αλεφαντής Δ.
6. Πριν την ψηφοφορία του 2<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
7. Προτάσσεται ομόφωνα το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 4<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
8. Πριν την ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., Γιαννακόπουλος Β., Γουργούλης Ι.
9. Πριν την ψηφοφορία του 13<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
10. Πριν την ψηφοφορία του 18<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
11. Πριν την ψηφοφορία του 25<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γαβράς Μ.
12. Πριν την ψηφοφορία του 34<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δάβαρη Ε.

**Επί του 8<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.

**Κ.ΤΣΙΑΜΠΑΣ:****Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 59/09 συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α. 19%
2. Με την υπ' αριθμ. 279/09 απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξής του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. 118/10 απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 19-01-2010 και ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. με προϋπολογισμό 1.242.885,90 € πλέον 285.863,76 € για Φ.Π.Α. 23%, για το έργο του θέματος.
4. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 44945/25-8-10 έγγραφο του Δήμου αιτήθηκε προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6752/14-9-10 έγγραφο του Δήμου αιτήθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής /Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.
6. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 44945/23-9-10 εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
7. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 22-10-2010 ( αριθμ. πρωτ. 27682/22-10-2010)
8. Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7341.01 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2014.
9. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 19-06-2011.

10. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12034/15-4-11 εγκρίθηκε η απαλλαγή από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.
11. Με την υπ' αριθμ. Απόφαση 164/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση μέχρι την 11-12-2011.
12. Με την υπ' αριθμ. Απόφαση 387/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση μέχρι την 11-04-2012.
13. Με την υπ' αριθμόν 103/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 11/07/2012.
14. Με την υπ' αριθμόν 108/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου.
15. Με την υπ' αρ.71/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή και υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου στην πρόσκληση 44 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τη χρηματοδότηση του έργου.
16. Με το υπ' αρ.πρωτ.11077/2-4-2012 έγγραφο, ο Ανάδοχος κατέθεσε την 1<sup>η</sup> ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών.
17. Με την υπ' αριθμόν 11694/5-4-12 απόφαση της Δ/ντριας τεχνικών υπηρεσιών του δήμου αποδέχθηκε το περιεχόμενο αυτής και έγινε διακοπή εργασιών.
18. Με το υπ' αριθμόν 286/28-2-13 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με MIS 430041 στη ΣΑΕΠ Ε2558 και κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 .
19. Με την υπ' αριθμόν 120/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31/12/2013
20. Με την υπ' αριθμόν 233/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου.
21. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 442/04-02-2014 εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
22. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6634/21-02-2014 έγγραφό μας, αιτηθήκαμε στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ, την έγκριση παράτασης του έργου κατά δύο (2) μήνες.
23. Με το υπ' αριθμ. 6723/21-02-2014 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη παράταση του έργου κατά 60 ημέρες.

## **Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Ο Ανάδοχος, με το υπ' αρ. 5110/11-02-14 έγγραφό του, αιτείται συνολική παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νέες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν μετά την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κατά δύο (2) μήνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- Απαιτείται σημαντικός χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να εκτελεσθούν οι νέες εργασίες που προέκυψαν μετά την έγκριση του 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», κατά 60 ημέρες, ήτοι έως και την 29/04/2014, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. 6723/21-02-2014 σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**  
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008  
**ομόφωνα**  
**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» κατά 60 ημέρες, ήτοι έως και την 29/04/2014, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. 6723/21-02-2014 σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **61 / 2014.***

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τα Μέλη**

**Ιωάννης Βουτσινάς**

Παναγόπουλος Γ. Μουχτούρη Γ. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.  
Παπαδοπούλου Ε. Ησαΐας Σ. Τσιαμπάς Κ. Κωστόπουλος Τ.  
Σάρκουλας Β. Κωνσταντακόπουλος Ε. Παύλου Ι. Καζάκος Γ.  
Δάβαρη Ε. Γαβράς Μ. Γάκη Α. Γκιζιώτης Α. Σιδέρης Ι. Λέκκας Δ.,  
Κρητικίδης Κ., Μπράμη Μ., Καψοκεφάλου Ε.

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ