

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή 18/03/2014
 Αρ. Πρωτ.: 10521

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **8 / 2014** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 98 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την παράταση χρόνου ισχύος της σύμβασης για το δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο **«Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού τεσσάρων (4) παιδικών χαρών.**

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12-03-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **9286/11-03-2014** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Λέκκας Δ.
4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
5. Ησαΐας Σ.
6. Τσιαμπάς Κ.
7. Κωστόπουλος Τ.
8. Κωνσταντάκοπουλος Ε.
9. Σάρκουλας Β.
10. Παπαδοπούλου Ε.
11. Παύλου Ι.
12. Καζάκος Γ.
13. Μουχτούρη Γ.
14. Γουργούλης Ι.
15. Γάκη Α.
16. Κρητικίδης Κ.
17. Γαβράς Μ.
18. Σιδέρης Ι.
19. Γκιζιώτης Α.
20. Τσιμπουκάκης Γ.
21. Κουβόπουλος Κ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δάβαρη Ε.
2. Αλεφαντής Δ.
3. Μουστογιαννης Α.
4. Καψοκεφάλου Ε.
5. Αλεξόπουλος Φ.
6. Μπράμη Μ.
7. Πανουσοπούλου Δ.
8. Γιαννακόπουλος Β.
9. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
10. Σταθόπουλος Ι.
11. Βλάχος Γ.
12. Φωτεινού Ζ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα ο κ. Σιδέρης Ι. λόγω απουσίας της κ. Φωτεινού Ζ.
2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ι. Βουτσινά προσήλθαν οι κ.κ. Αλεφαντής Δ., Μουστόγιαννης Α., Καψοκεφάλου Ε., Σταθόπουλος Ι., Γιαννακόπουλος Β.
3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Δάβαρη Ε., Αλεξόπουλος Φ., Δημητρίου – Καβρουδάκη Μ., Βλάχος Γ.
4. Κατά την εκφώνηση του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Μπράμη Μ., Πανουσσοπούλου Δ., Φωτεινού Ζ.
5. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Αλεφαντής Δ., Μουστόγιαννης Α., Φωτεινού Ζ.
6. Κατά την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Δημητρίου – Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Βλάχος Γ.
7. Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Σταθόπουλος Ι., Κουβόπουλος Κ.
8. Κατά την ψηφοφορία του 3^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Δάβαρη Ε. και ο κ. Σιδέρης Ι.
9. Πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Βλάχος Γ., Αλεξόπουλος Φ.

Επί του 1^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την παράταση χρόνου ισχύος της σύμβασης για το δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού τεσσάρων (4) παιδικών χαρών**» και παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κ. Τ. Κωστόπουλο να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με την 285/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού τεσσάρων (4) παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 245.262,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Βάσει αυτής εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 40840/23-10-2013 διακήρυξη. Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά την 15/11/2013 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Με την 362/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Η σύμβαση υπογράφηκε την 11^η Δεκεμβρίου του 2013.

Η ανωτέρω προμήθεια έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012 – 2015» – «Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών» για το έτος 2013, με την υπ' αριθ. πρωτ. 3113/8-8-2013 Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, για το ποσό των 170.000,00€.

Με την από 27-02-2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ζητείται παράταση χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ¼ του χρόνου που έχει ορισθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. 47942/11-12-2013 σύμβαση, ήτοι κατά 23 ημέρες. Οι λόγοι που επικαλείται η εταιρεία σχετίζονται καταρχήν με τη χρονική καθυστέρηση που επέφερε η προετοιμασία των χώρων πριν την σκυροδέτηση των απαραίτητων υποβάσεων, λόγω μη επιτρεπτών καιρικών συνθηκών. Επιπλέον, οι εργασίες αποξήλωσης και επιδιόρθωσης των παλαιών παιχνιδιών, ώστε να μπορέσουν να επαναχρησιμοποιηθούν, ήταν περισσότερες από όσες είχαν εξαρχής προβλέψει, με αποτέλεσμα να προκληθούν επιπρόσθετες καθυστερήσεις στην αποπεράτωση των παραδόσεων. Τέλος, υπάρχει καθυστέρηση στην παράδοση του παιχνιδιού "ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ (HPL)", το οποίο κατασκευάζεται στο εξωτερικό, με

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εμπρόθεσμη βάσει της υπάρχουσας σύμβασης αποπεράτωση της εγκατάστασης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ήτοι της επιτροπής παραλαβής, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

Η αρμόδια επιτροπή συνέταξε το από 10-03-2014 Πρακτικό Νο1, όπου μετά τον έλεγχο της αίτησης και των λόγων που επικαλούνται σε αυτήν, γνωμοδοτεί ότι το αίτημα της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ που ορίζει ότι ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ήτοι της επιτροπής παραλαβής, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και την κάνει αποδεκτή.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης για το δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού τεσσάρων (4) παιδικών χαρών**» κατά 23 ημέρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του κ.κ. Αλεξόπουλου Φ., που δήλωσε «λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το κατεπείγον της Συνεδρίασης και των θεμάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντων των κ.κ. Αλεξόπουλου Φ., Γαβρά Μ. που δήλωσαν «λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης για το δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού τεσσάρων (4) παιδικών χαρών**» κατά 23 ημέρες, ήτοι μέχρι 02-04-2014.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 98 / 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ιωάννης Βουτσινάς

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Παναγόπουλος Γ., Λέκκας Δ., Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
 Ησαΐας Σ., Τσιαμπάς Κ., Κωστόπουλος Τ. Κωνσταντάκοπουλος Ε.
 Σάρκουλας Β., Παπαδοπούλου Ε., Παύλου Ι., Καζάκος Γ.
 Μουχτούρη Γ., Γουργούλης Ι., Γάκη Α., Κρητικίδης Κ., Γαβράς Μ.
 Σιδέρης Ι., Γκιζιώτης Α., Τσιμπουκάκης Γ., Κουβόπουλος Κ.,
 Αλεφαντής Δ., Μουστόγιαννης Α., Καψοκεφάλου Ε., Σταθόπουλος Ι.,
 Γιαννακόπουλος Β., Δάβαρη Ε., Αλεξόπουλος Φ.,
 Δημητρίου – Καβρουδάκη Μ., Βλάχος Γ., Μπράμη Μ.,
 Πανουσοπούλου Δ., Φωτεινού Ζ.