



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **06/08/2015**
 Αρ. Πρωτ.:26691

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **17 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 233 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **03-08-2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **8.30 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **26034 / 30-07-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Σιδέρης Ιωάννης
4. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
6. Κονταξής Δημήτριος
7. Γκόνης Παναγιώτης
8. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
9. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
10. Γκιζιώτης Ανδρέας
11. Μυλωνάκης Ιωάννης
12. Ψύλλα Στυλιανή
13. Κοντοπούλου Μαρία
14. Σταθουλοπούλου Βασιλική
15. Μουστογιαννης Αλέξανδρος
16. Φωτεινού Ζωή
17. Γιώτσας Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πετσατώδη Ελισάβετ
2. Κολώνια Χρύσα
3. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
4. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
5. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
6. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
7. Ησαΐας Σωτήριος
8. Αλεξίου Σπυρίδων
9. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
10. Λογοθέτης Ιωάννης
11. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
12. Ζορμπάς Βασίλειος
13. Λέκκας Διονύσιος
14. Ρεμπούτσικα Μαρία
15. Παπασταθάκης Αθανάσιος
16. Γκιόκα Τερψιχόρη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Ρεμπούτσικα Μ.
2. Το 4^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
3. Το 11^ο Η.Δ. θέμα προτάσσεται του 5^{ου} Η.Δ. θέματος.
4. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Πετσατώδη Ε.
5. Πριν την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ.. Φωτεινού Ζ. και οι κ.κ. Γκόνης Π. και Γιώτσας Σ.
6. Πριν την ψηφοφορία του 7^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 10^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Κονταξής Δ.
8. Οι ερωτήσεις-ανακοινώσεις-τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της διαδικασίας.

Επί του 12^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Η υπ'αριθμ. 49/2013 μελέτη για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».

Η υπ'αριθμ. 368/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης, η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» προϋπολογισμού 250.000,00€ ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η υπ'αριθμ.121/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότη με μέση προσφερθείσα έκπτωση 48,24% και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το υπ' αριθμ. πρωτ. 21892/10-06-2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η υπ' αριθμ. 39821/29381/10-07-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η υπ'αριθμ.09/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2116/22-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι υπ' αριθμ. 121/2014 και 09/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στην Ανάδοχο και εκλήθη η τελευταία να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Η υπ' αριθμ. 23/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2015.

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Οικ. έτους 2015 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7341.51.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. έναρ. έργου 2012ΣΕ06180012)

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ'αρ.πρωτ. 5432/25-02-2015 σύμβασης, μεταξύ «Δήμου Αγίας Παρασκευής» και αναδόχου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ», ποσού 129.406,26 € (με ΦΠΑ 23%).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 25-08-2015.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο Ανάδοχος με το υπ.άρ.24098/16-07-2015 έγγραφό του αιτείται συνολική παράταση για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών έως την 25-12-2015 για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του (τελικές εγκρίσεις φορέων, τραπεζική αργία, διακοπές Αυγούστου).

Η Τεχνική Υπηρεσία μετά την εξέταση της αίτησης, και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι και την 15-10-2015, για τους κατωτέρω λόγους που έχουν προκαλέσει καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών:

- Ολοκλήρωση εγκρίσεων που είναι προαπαιτούμενες για την κατασκευή του έργου από φορείς όπως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Β' Εφορεία Προϊστορικών κ' Κλασσικών Αρχαιοτήτων,¹ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών), Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων. Η πλέον πρόσφατη έγκριση φέρει ημερομηνία 28-05-2015.
- Η τραπεζική αργία και το capital control (ισχύει ακόμα σήμερα), που επιβλήθηκαν στις 29-06-2015, με αποτέλεσμα την ουσιαστική διακοπή της κατασκευής του έργου λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.» έως και την 15-10-2015.

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει, την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» έως και την 15-10-2015, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 233/ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κονταξής Δημήτριος
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης,
Ψύλλα Στυλιανή, Κοντοπούλου Μαρία,
Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Ρεμπούτσικα Μαρία, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα.**