



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **06/08/2015**
 Αρ. Πρωτ.:26694

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **17 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 236/ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια**»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **03-08-2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **8.30 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **26034 / 30-07-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
3. **Σιδέρης** Ιωάννης
4. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
5. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
6. **Κονταξής** Δημήτριος
7. **Γκόνης** Παναγιώτης
8. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
9. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
10. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
11. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
12. **Ψύλλα** Στυλιανή
13. **Κοντοπούλου** Μαρία
14. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
15. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
16. **Φωτεινού** Ζωή
17. **Γιώτσας** Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
2. **Κολώνια** Χρύσα
3. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
4. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
5. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
6. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
7. **Ησαΐας** Σωτήριος
8. **Αλεξίου** Σπυρίδων
9. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
10. **Λογοθέτης** Ιωάννης
11. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
12. **Ζορμπάς** Βασίλειος
13. **Λέκκας** Διονύσιος
14. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
15. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
16. **Γκιοκά** Τερψιχόρη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Ρεμπούτσικα Μ.
2. Το 4^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
3. Το 11^ο Η.Δ. θέμα προτάσσεται του 5^{ου} Η.Δ. θέματος.
4. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Πετσατώδη Ε.
5. Πριν την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ.. Φωτεινού Ζ. και οι κ.κ. Γκόνης Π. και Γιώτσας Σ.
6. Πριν την ψηφοφορία του 7^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 10^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Κονταξής Δ.
8. Οι ερωτήσεις-ανακοινώσεις-τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της διαδικασίας.

Επί του 15^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια**» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:

- 1) Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής συνέταξε την υπ' αριθμ. 48/2012 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια».
- 2) Με την υπ' αριθμ. 384/2013 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου.
- 3) Με την υπ' αριθμ. 143/2014 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείριση «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότη εταρεία με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,11% και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
- 4) Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31321/07.08.2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής διαβιβάστηκε η ως άνω αναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
- 5) Με την υπ' αριθμ. 47915/34560/11.09.2014 απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενέκρινε την υπ' αριθμ. 143/2014 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
- 6) Με την υπ' αριθμ. 23/2015 απόφαση Ο.Ε. δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις για το εν θέματι έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015.
- 7) Με την υπ' αριθμ. 36/2015 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

- 8) Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4457/13.02.2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο οι υπ αριθμ. 143/2014 και 36/2015 αποφάσεις της Ο.Ε. και κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της σύμβασης.
- 9) Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 11.03.2015 με ποσό 196.853,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και με αριθμ. πρωτ. σύμβασης 7235.
- 10) Η χρηματοδότηση του έργου στο σύνολο της (100%) είναι από πόρους Ε.Τ.Π.Α. – ΕΣΠΑ και προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τους έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 30.7341.72.
- 11) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι σε έξι (6) μήνες, δηλαδή στις 11.09.2015.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. πρωτ. 21637/26.06.2015 Αγ. Παρ., έγγραφο του αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του εργασιών για πενήντα (50) ημέρες από τη συμβατική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, δηλαδή μέχρι τις 31.10.2015 για τους λόγους που αναφέρει στο ως άνω αναφερόμενο έγγραφο.

Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 και λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν για τις εργασίες στα γυμναστήρια, το ωδείο και το βρεφονηπιακό σταθμό, δέχεται τους λόγους για τους οποίους ο εργολάβος αιτείται την παράταση προθεσμίας στο υπ' αριθμ. πρωτ. 21637/26.06.2015 έγγραφο του και προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια», κατά πενήντα (50) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31.10.2015.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια», κατά πενήντα (50) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31.10.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια», κατά πενήντα (50) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31.10.2015, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 236 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κονταξής Δημήτριος,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης,
Ψύλλα Στυλιανή, Κοντοπούλου Μαρία,
Σταθουλοπούλου Βασιλική
Ρεμπούτσικα Μαρία, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα.**