



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγία Παρασκευή, 12/10/2015  
 Αρ. Πρωτ.: - 34021-

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της 21 / 2015 Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 280 / 2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης για παράταση  
 προθεσμίας περαίωσης του έργου  
 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ  
 ΧΩΡΟΥΣ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **07-10-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **32865/02-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Σιδέρης Ιωάννης
4. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
5. Κονταξής Δημήτριος
6. Ψύλλα Στυλιανή
7. Γκιόκα Τερψιχόρη
8. Κοντοπούλου Μαρία
9. Λογοθέτης Ιωάννης
10. Γκόνης Παναγιώτης
11. Ρεμπούτσικα Μαρία
12. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
13. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
14. Γιώτσας Σπυρίδων
15. Κολώνια Χρύσα

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Φωτεινού Ζωή
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Σταθουλοπούλου Βασιλική
4. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
5. Παπασταθάκης Αθανάσιος
6. Ησαΐας Σωτήριος
7. Καψοκεφάλου Ευτρέπεια
8. Λέκκας Διονύσιος
9. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
10. Μουστογιαννης Αλέξανδρος
11. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
12. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

- 16. Ζορμπάς Βασίλειος
- 17. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
- 18. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- 19. Αλεξίου Σπυρίδων
- 20. Γκιζιώτης Ανδρέας
- 21. Μυλωνάκης Ιωάννης

### ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθαν οι κ. κ. Πετσατώδη Ε. και Σταθουλοπούλου Β., Καποκεφάλου Ε. και ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
2. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι η διαδικασία των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων θα γίνει μέχρι το τέλος της Συνεδρίασης.
3. Αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην παραπάνω ανακοίνωση.
4. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
5. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β. και Τσιαμπάς Κ. σε ένδειξη διαμαρτυρίας στην ανακοίνωση του Προέδρου του Δ.Σ. ότι η διαδικασία των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων θα γίνει μέχρι το τέλος της διαδικασίας.
6. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
7. Πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Παπασταθάκης Α. και Λέκκας Δ.
8. Ομόφωνα σε αναμονή το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα.
9. Ομόφωνα προτάσσεται το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 4<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
10. Ομόφωνα αποφασίστηκε το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα να συζητηθεί μετά το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα.
11. Αποσύρεται το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα.
12. Ακολουθεί η διαδικασία των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων.
13. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιόκα Τ. λόγω αποχώρησης του κ. Μυλωνάκη Ι.
14. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιόκα Τ. και Ρεμπούτσικα Μ.
15. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω αποχώρησης της κ. Γκιόκα Τ.
16. Πριν την ψηφοφορία του 14<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Σταθουλοπούλου Β.
17. Πριν την ψηφοφορία του 16<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μουστόγιαννης Α. και Παπασταθάκης Α.

### Επί του 4<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : Η υπ'αριθμ. 49/2013 μελέτη για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».

Η υπ'αριθμ. 368/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης, η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» προϋπολογισμού 250.000,00€ ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η υπ'αριθμ.121/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότη με μέση προσφερθείσα έκπτωση 48,24% και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το υπ' αριθμ. πρωτ. 21892/10-06-2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η υπ' αριθμ. 39821/29381/10-07-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η υπ'αριθμ.09/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2116/22-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι υπ' αριθμ. 121/2014 και 09/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στην Ανάδοχο και εκλήθη η τελευταία να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Η υπ' αριθμ. 23/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2015.

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Οικ. έτους 2015 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7341.51.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. εναρ. έργου 2012ΣΕ06180012)

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ'αρ.πρωτ. 5432/25-02-2015 σύμβασης, μεταξύ «Δήμου Αγίας Παρασκευής» και αναδόχου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ», ποσού 129.406,26 € (με ΦΠΑ 23%).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 25-08-2015.

Η υπ'αρ.233/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι και την 15-10-2015

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Ο Ανάδοχος με το υπ.άρ. 32277/29-09-2015 έγγραφό του αιτείται συνολική παράταση για την ολοκλήρωση των

συμβατικών εργασιών έως και την 20-11-2015 λόγω μη αποκατάστασης της ομαλούς λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

Η Τεχνική Υπηρεσία μετά την εξέταση της αίτησης, και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι και την 20-11-2015, λόγω μη αποκατάστασης ακόμα της ομαλής λειτουργίας τόσο του τραπεζικού συστήματος όσο και της αγοράς, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μεγάλη επιβράδυνση των εργασιών στα έργα.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και την υπ' αριθμ. πρωτ. 32277/29-09-2015 αίτηση του αναδόχου

### **ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» μέχρι και την 20-11-2015, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 280 / 2015*

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Γεράσιμος Βλάχος**

### **Τα Μέλη**

**Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,  
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Κονταξής Δημήτριος,  
Ψύλλα Στυλιανή, Γκιόκα Τερψιχόρη  
Κοντοπούλου Μαρία, Λογοθέτης Ιωάννης  
Γκόνης Παναγιώτης, Ρεμπούτσικα Μαρία,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπαμιχαήλ Σωτήριος  
Κολώνια Χρύσα, Αλεξίου Σπυρίδων,  
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης  
Πετσατώδη Ελισάβετ, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια,  
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Παπασταθάκης Αθανάσιος,  
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Λέκκας Διονύσιος.**