



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **29/10/15**  
 Αρ. Πρωτ.: 36122

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **23 / 2015** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 313 / 2015**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Λήψη απόφασης για την έγκριση δεύτερης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27-10-2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **7.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **35500/23-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' / 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
3. **Κολώνια** Χρύσα
4. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
5. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
6. **Ζορμπάς** Βασίλειος
7. **Γιώτσας** Σπυρίδων
8. **Ψύλλα** Στυλιανή
9. **Λογοθέτης** Ιωάννης
10. **Γκόνης** Παναγιώτης
11. **Κοντοπούλου** Μαρία
12. **Κονταξής** Δημήτριος
13. **Σιδέρης** Ιωάννης
14. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
15. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
16. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
17. **Αλεξίου** Σπυρίδων

## ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
3. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
4. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
5. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
6. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
7. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
8. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
9. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
10. **Ησαΐας** Σωτήριος
11. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
12. **Λέκκας** Διονύσιος
13. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
14. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
15. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
16. **Μυλωνάκης** Ιωάννης

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκίόκα Τ. λόγω απουσίας του Κ. Μυλωνάκη Ι.
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν η κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και οι κ.κ. Μυλωνάκης Ι. και Γιαννακόπουλος Β.
3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων που ακολούθησαν του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ., Ρεμπούτσικα Μ. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., Παπασταθάκης Α. και Μπαλτόπουλος Ι.
4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
5. Πριν τη ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
6. Πριν τη ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Κρητικίδης Κ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Ησαΐας Σ.
8. Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών των 3<sup>ου</sup> 4<sup>ου</sup> και 5<sup>ου</sup> Η.Δ. θεμάτων απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 5<sup>ου</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ.

**Επί του 5<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση δεύτερης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια». και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:**

- 1) Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής συνέταξε την υπ' αριθμ. 48/2012 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια».
- 2) Με την υπ' αριθμ. 384/2013 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου.
- 3) Με την υπ' αριθμ. 143/2014 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείριση «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότη εταιρεία με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,11% και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
- 4) Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31321/07.08.2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής διαβιβάστηκε η ως άνω αναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
- 5) Με την υπ' αριθμ. 47915/34560/11.09.2014 απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενέκρινε την υπ' αριθμ. 143/2014 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
- 6) Με την υπ' αριθμ. 23/2015 απόφαση Ο.Ε. δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις για το εν θέματι έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015.

- 7) Με την υπ' αριθμ. 36/2015 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
- 8) Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4457/13.02.2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο οι υπ αριθμ. 143/2014 και 36/2015 αποφάσεις της Ο.Ε. και κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της σύμβασης.
- 9) Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 11.03.2015 με ποσό 196.853,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και με αριθμ. πρωτ. σύμβασης 7235.
- 10) Η χρηματοδότηση του έργου στο σύνολο της (100%) είναι από πόρους Ε.Τ.Π.Α. – ΕΣΠΑ και προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τους έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 30.7341.72.
- 11) Με την αρ.236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας κατά πενήντα ημέρες η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 30.10.2015.
- 12)

#### **ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:**

Η Τεχνική Υπηρεσία για λόγους που απαιτεί το συμφέρον του Δήμου – το έργο τελεί σε διακοπή λόγω της καθυστέρησης πληρωμής των λογαριασμών του Αναδόχου από τον φορέα χρηματοδότησης- σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 10 του Ν.3669/2008 αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά είκοσι (20) ημέρες δηλαδή έως 20.11.2015 προκειμένου να δοθεί το χρονικό περιθώριο να πληρωθούν οι λογαριασμοί και να περαιωθεί το αντικείμενο της σύμβασης.

#### **Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για**

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια», κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 20.11.2015.

#### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

**ομόφωνα**

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια», κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 20.11.2015.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 313 / 2015*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Κολώνια Χρύσα,  
Γκιζιώτης Ανδρέας, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,  
Ζορμπάς Βασίλειος, Ησαΐας Σωτήριος.  
Ψύλλα Στυλιανή, Λογοθέτης Ιωάννης,  
Γκόνης Παναγιώτης, Κοντοπούλου Μαρία,  
Κονταξής Δημήτριος, Μυλωνάκης Ιωάννης,  
Σιδέρης Ιωάννης, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,  
Πετσατώδη Ελισάβετ, Γκίοκα Τερψιχόρη,  
Λέκκας Διονύσιος, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Καποκεφάλου Ευτρέπεια, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,  
Ρεμπούτσικα Μαρία, Παπασταθάκης Αθανάσιος.**