



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.02.02 13:13:40
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΑΠ5Ω6Υ-ΒΔΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 02-02-2016
Αρ. Πρωτ.: 2962

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **3 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 11/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **28-01-2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20.00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **1898/22.01.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -19- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Κονταξής Δημήτριος
4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Γκιόκα Τερψιχόρη
6. Γκόνης Παναγιώτης
7. Ψύλλα Στυλιανή
8. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
9. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
10. Γκιζιώτης Ανδρέας
11. Γιώτσας Σπυρίδων
12. Λογοθέτης Ιωάννης
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
15. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
16. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
17. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
18. Μπαλτόπουλος Ιωάννη
19. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπασταθάκης Αθανάσιος
2. Ησαΐας Σωτήριος
3. Αλεξίου Σπυρίδων
4. Λέκκας Διονύσιος
5. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
6. Φωτεινού Ζωή
7. Ρεμπούτσικα Μαρία
8. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
9. Κολώνια Χρύσα
10. Ζορμπάς Βασίλειος
11. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
12. Σιδέρης Ιωάννης
13. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
14. Κοντοπούλου Μαρία

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθε ο κ. Ζορμπάς Β.
2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Παπασταθάκης Α., Σιδέρης Ι., Γιαννακόπουλος Β., Ησαΐας Σ., και οι κ.κ. Φωτεινού Ζ. και Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ., Μουστόγιαννης Α. και Μπαλτόπουλος Ι.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Παπασταθάκης Α. και Βοσταντζόγλου Ι. και η κ. Φωτεινού Ζ.
5. Το 2^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ. και οι κ.κ. Καφοκεφάλου Ε., Γκικόκα Τ. και Σταθουλοπούλου Β.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 4^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β. και Μυλωνάκης Ι.
8. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία.
9. Ομόφωνα προτάσσεται το 6^ο Η.Δ θέμα του 5^{ου} Η.Δ. θέματος.

Επί του 6^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για την «Παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έργο ήταν προϋπολογισμού μελέτης 950.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% και δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 23-12-2014. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 70,88% επί των τιμών του τιμολογίου. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 04/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 06/07/2015 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 276.677,32 € εκ των οποίων 162.468,63 € ευρώ για εργασίες 29.244,35 € για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 28.756,95 € για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 4.470,98 € και για Φ.Π.Α. 23% 51.736,41 €. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 06-07-2015 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 4 μήνες.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο Ανάδοχος με το υπ'αρ.36983/05-11-2015 έγγραφό του αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του εργασιών έως την 29/02/2016. Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- Έως την 05/11/2015 στην οδό Ολυμπίας δεν είχαν τοποθετηθεί κράσπεδα από την παράλληλη εργολαβία της Περιφέρειας Αττικής (Βιοκλιματική Ανάπλαση οδών και Δημιουργία Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής), συνεπώς δεν ήταν δυνατή η κατασκευή του αγωγού ομβρίων στη συγκεκριμένη οδό.
- Η έναρξη των εργασιών που ήταν προγραμματισμένη για την 06/07/2015 αναβλήθηκε έως τις 24/08/2015 λόγω των πολιτικών εξελίξεων της χώρας εκείνη την περίοδο (κλείσιμο τραπεζών, επιβολή ελέγχου κεφαλαίων τραπεζών), όπως έγκαιρα είχε γνωστοποιήσει στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ο Ανάδοχος.

Προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014», κατά εκατόν δέκα πέντε (115) ημέρες ήτοι, έως την 29/2/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014», κατά εκατόν δέκα πέντε (115) ημέρες ήτοι, έως την 29/2/2016.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **11/2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

Πετσατώδη Ελισάβετ, Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος, Λογοθέτης Ιωάννης, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γκόνης Παναγιώτης, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Ψύλλα Στυλιανή, Ησαΐας Σωτήριος, Γκιζιώτης Ανδρέας