



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 28-04-2016
Αρ. Πρωτ.: 12873

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **14 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 111/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27-04-2016** ημέρα **Μ. Τετάρτη** και ώρα **14.30** συνήλθε σε **Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **12644/26-04-2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -24- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Κονταξής Δημήτριος
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Ψύλλα Στυλιανή
5. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
6. Γιώτσας Σπυρίδων
7. Σταθουλοπούλου Βασιλική
8. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
9. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
10. Ζορμπάς Βασίλειος
11. Γκιζιώτης Ανδρέας
12. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
13. Σιδέρης Ιωάννης
14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Μυλωνάκης Ιωάννης
16. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
17. Γκόνης Παναγιώτης
18. Γκίοκα Τερψιχόρη
19. Κολώνια Χρύσα
20. Πετσατώδη Ελισάβετ
21. Φωτεινού Ζωή
22. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
23. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
24. Λέκκας Διονύσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλεξίου Σπυρίδων
2. Παπασταθάκης Αθανάσιος
3. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
4. Ησαΐας Σωτήριος
5. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
6. Ρεμπούτσικα Μαρία
7. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
8. Λογοθέτης Ιωάννης
9. Κοντοπούλου Μαρία

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Πριν την ψηφοφορία του 1^ο Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ. και η Κ. Κοντοπούλου Μ.
2. Πριν την ψηφοφορία του 2^ο Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Φωτεινού Ζ.

Επί του 2^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να το εισηγηθεί.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Η υπ. αρ. 31/2015 μελέτη με τίτλο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» συντάχθηκε για την κατασκευή του αντίστοιχου έργου και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών την 20-5-2015.

Με την υπ' αρ.147/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίσθηκε η πίστωση 245.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 30.7324.08 προϋπολογισμού 2015 για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Με την με αριθμό 154/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης και εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 245.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Με την με αριθμό 195/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στην «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 63,25%, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 51733/28571/07-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής νόμιμη.

Με την με αριθμό 284/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 32970/05-10-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ' αριθμ.195/2015 και 284/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στην Ανάδοχο και εκλήθη η τελευταία να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. 37524/10-11-2015 σύμβασης ποσού 90.044,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 10-4-2016.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο Ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 10081/5-4-2016 έγγραφό του αιτείται παράταση για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών κατά 51ημέρες ήτοι μέχρι την 31-5-2016 λόγω βροχοπτώσεων όπως αυτές φαίνονται στη συνημμένη κατάσταση.

Μετά τα ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία της εξέλιξης εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, κρίνει ότι η παράταση κατά τις 51 αιτούμενες ημέρες είναι αιτιολογημένη και σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας στο αίτημα για παράταση κατά 51 ημέρες της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»** σύμφωνα με τα ανωτέρω, **«με αναθεώρηση»** καθότι αυτές είναι αιτιολογημένες, σύμφωνα με την αίτηση του Αναδόχου, ήτοι προτείνεται συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και την 31-5-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

Το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

Ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) το άρθρο 48 του Ν.3669/2008

(β) το υπ' αρ. πρωτ. 10081/5-4-2016 έγγραφό του αναδόχου του έργου

(γ) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση κατά 51 ημέρες της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου **ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**, ήτοι έως και την 31-5-2016.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **111/ 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Κονταξής Δημήτριος, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Βοσταντζόγλου Ιωάννης, Ψύλλα Στυλιανή,
Γιώτσας Σπυρίδων, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ζορμπάς Βασίλειος,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κοντοπούλου Μαρία,
Μυλωνάκης Ιωάννης, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,
Γκόνης Παναγιώτης, Γκίοκα Τερψιχόρη,
Κολώνια Χρύσα, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Λέκκας Διονύσιος,
Γιαννακόπουλος Βασίλειος**