



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγία Παρασκευή, 01-06-2016  
Αρ. Πρωτ.: 17251

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της **16 / 2016** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 161/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

*Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31.05.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **4.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **16655/27.05.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -25- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
6. Κονταξής Δημήτριος
7. Γκιόκα Τερψιχόρη
8. Κοντοπούλου Μαρία
9. Σταθουλοπούλου Βασιλική
10. Σιδέρης Ιωάννης
11. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
12. Γκόνης Παναγιώτης
13. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
14. Ψύλλα Στυλιανή
15. Γιώτσας Σπυρίδων
16. Ρεμπούτσικα Μαρία
17. Λογοθέτης Ιωάννης
18. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
19. Ζορμπάς Βασίλειος
20. Λέκκας Διονύσιος
21. Κολώνια Χρύσα
22. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
23. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
24. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
25. Γκιζιώτης Ανδρέας

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Φωτεινού Ζωή
2. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
3. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
4. Ησαΐας Σωτήριος
5. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
6. Παπασταθάκης Αθανάσιος
7. Μυλωνάκης Ιωάννης
8. Αλεξίου Σπυρίδων

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Γκιοκά Τ.
2. Ανακοινώσεις - Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων - ερωτήσεων προσήλθε ο κ. Μυλωνάκης Ι. και η κα. Καψοκεφάλου Ε.
4. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μυλωνάκης Ι.
5. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων – ερωτήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Λέκκας Δ., Μουστόγιαννης Α., Χατζηανδρέου Κ. και οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και Κοντοπούλου Μ.
6. Πριν την ψηφοφορία για τα ψηφίσματα για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από παλαιότερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αποχώρησε η κ. Ρεμπούτσικα Μ.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τα ψηφίσματα για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από παλαιότερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ η κ. Ψύλλα Σ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Προτάσσεται ομόφωνα το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Παπαμιχαήλ Σ. και Γιώτσας Σ.
10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα στην πρόταση του κ. Λογοθέτη Ι., οι κ.κ. Πετσατώδη Ε. και Γκιοκά Τ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
11. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup>, 7<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Λογοθέτης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
13. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Σιδέρης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 9<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 9<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γκόνης Π.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
17. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα η κ. Πετσατώδη Ε. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 12<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
19. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 15<sup>ο</sup>, 16<sup>ο</sup> και 21<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Ζορμπάς Β. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.

**Επί του 8<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «*Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»* και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

Η υπ. αρ. 31/2015 μελέτη με τίτλο «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**» συντάχθηκε για την κατασκευή του αντίστοιχου έργου και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών την 20-5-2015.

Με την υπ. αρ. 147/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίσθηκε η πίστωση 245.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 30.7324.08 προϋπολογισμού 2015 για το έργο «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**»

Με την με αριθμό 154/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 245.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Με την με αριθμό 195/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της στην «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 63,25%, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 51733/28571/07-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής νόμιμη.

Με την με αριθμό 284/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 32970/05-10-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ' αριθμ.195/2015 και 284/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στην Ανάδοχο και εκλήθη η τελευταία να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. 37524/10-11-2015 σύμβασης ποσού 90.044,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν στις 10-4-2016.

Με την με αρ.111/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ύστερα από αίτηση του αναδόχου παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 31-5-2016

## **Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Ο Ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ.15576/20-5-2016 έγγραφό του αιτείται παράταση για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών μέχρι και την 30-6-2016.

Μετά τα ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία της εξέλιξης εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, κρίνει ότι η παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-6-2016 είναι αιτιολογημένη και σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας στο αίτημα για παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**» μέχρι και την 30-6-2016.

## **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

*Λαμβάνοντας υπόψη:*

*(α) το άρθρο 48 του Ν.3669/2008*

*(β) το υπ' αρ. πρωτ. 15576/20-5-2016 έγγραφο του αναδόχου του έργου*

*(γ) την υπ' αριθμ. 111/2016 απόφαση του Δ.Σ.*

*(δ) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας*

**Ομόφωνα**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» μέχρι και την 30-6-2016.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **161/ 2016***

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,  
Σιδέρης Ιωάννης, Σταθουλοπούλου Βασιλική,  
Κολώνια Χρύσα, Γκιόκα Τερψιχόρη,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γκόνης Παναγιώτης,  
Κονταξής Δημήτριος, Ψύλλα Στυλιανή,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ζορμπάς Βασίλειος,  
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης**