



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 07-07-2016
Αρ. Πρωτ.: 22435

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **22 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 214/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **05.07.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **04.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **21837/01.07.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα δεν παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Ψύλλα Στυλιανή
4. Κονταξής Δημήτριος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Κοντοπούλου Μαρία
7. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
8. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
9. Γιώτσας Σπυρίδων
10. Γκιζιώτης Ανδρέας
11. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
12. Γκιόκα Τερψιχόρη
13. Γκόνης Παναγιώτης
14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Κολώνια Χρύσα
16. Πετσατώδη Ελισάβετ
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Ζορμπάς Βασίλειος
6. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
15. Μουστογιαννης Αλέξανδρος
16. Αλεξίου Σπυρίδων

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Κολώνια Χ.
2. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ. και η κα Σταθουλοπούλου Β.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι. και Μπαλτόπουλος Ι.
5. Προτάσσεται ομόφωνα το 2^ο Η.Δ. θέμα του 1^{ου} Η.Δ. θέματος.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
8. Πριν την ψηφοφορία για το 4^ο Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 4^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Σιδέρης Ι. και η κα. Κοντοπούλου Μ.
10. Για το 5^ο Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ., Μπαλτόπουλος Ι. και Γκιζιώτης Α., δήλωσαν πως δεν συμμετέχουν στη συζήτηση.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6^ο και 8^ο Η.Δ. θέμα η κα. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 7^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Λογοθέτης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 10^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Βοσταντζόγλου Ι.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 19^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 22^ο Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 22^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.

Επί του 11^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «*Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»* και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

Η υπτ.΄ αρ. 31/2015 μελέτη με τίτλο «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**» συντάχθηκε για την κατασκευή του αντίστοιχου έργου και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών την 20-5-2015.

Με την υπτ.΄ αρ.147/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίσθηκε η πίστωση 245.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 30.7324.08 προϋπολογισμού 2015 για το έργο «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**»

Με την με αριθμό 154/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης και εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**» προϋπολογισμού 245.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .

Με την με αριθμό 195/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της στην «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 63,25%, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 51733/28571/07-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής νόμιμη.

Με την με αριθμό 284/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 32970/05-10-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ' αριθμ. 195/2015 και 284/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στην Ανάδοχο και εκλήθη η τελευταία να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. 37524/10-11-2015 σύμβασης ποσού 90.044,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν στις 10-4-2016.

Με την με αρ. 111/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ύστερα από αίτηση του αναδόχου παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 31-5-2016.

Με την με αρ. 161/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ύστερα από αίτηση του αναδόχου παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως και την 30-6-2016.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο Ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 20239/21-6-2016 έγγραφό του αιτείται παράταση για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών μέχρι και την 30-7-2016 λόγω έγκρισης του Α.Π.Ε..

Μετά τα ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία της εξέλιξης εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, κρίνει ότι η παράταση προθεσμίας μέχρι και την 30-7-2016 είναι αιτιολογημένη και σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας στο αίτημα για παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»** μέχρι και την 30-7-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) το άρθρο 48 του Ν.3669/2008

(β) το υπ' αρ. πρωτ. 20239/21-6-2016 έγγραφο του αναδόχου του έργου

(γ) την υπ' αριθμ. 161/2016 απόφαση του Δ.Σ.

(δ) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»** μέχρι και την 31-08-2016.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **214/ 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Κονταξής Δημήτριος, Γκιόκα Τερψιχόρη,
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κολώνια Χρύσα,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Γκόνης Παναγιώτης, Ψύλλα Στυλιανή,
Ζορμπάς Βασίλειος, Μπαλτόπουλος Ιωάννης,
Λογοθέτης Ιωάννης, Γκιζιώτης Ανδρέας**