

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**1^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ****A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.**

- I. Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 19-01-2010.
- II. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η Ε.Δ.Ε Κουτρουλάκη Ευαγγελία που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (13,00%) επί των τιμών του τιμολογίου.
- III. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 13/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- IV. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 03-04-2014 με αρ. πρωτ.2526 για συνολικό τίμημα 87.000,03€ εκ των οποίων 51.074,49 € ευρώ για εργασίες 9.193,41€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 9.040,19€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 1.423,64€ και για Φ.Π.Α. 23% 16.268,30 €.
- V. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 03-04-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες.

B. 1ος Τακτ. Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις τακτοποιώντας τις ποσότητες όπως αυτές πρόέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Τακτ. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	51.074,49 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	9.193,41 Ευρώ
Απρόβλεπτα	9.040,19 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	1.423,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	70.731,73 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	16.268,30 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	87.000,03 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Τ. Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	58.708,47 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 28%	10.567,52 Ευρώ
Απρόβλεπτα	0,00 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	1.423,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	70.699,63 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	16.260,91 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	86.960,54 Ευρώ

Η δαπάνη της πρώτης ομάδας εργασιών «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ» παρουσιάζει αύξηση κατά το ποσό των 418,41 € , η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Η δαπάνη της δεύτερης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» παρουσιάζει αύξηση κατά το ποσό των 7.215,58 € , η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1^{ου} ΤΑΚΤ. ΑΠΕ έχουμε :

1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>		Συμβατική	Δαπάνη 1 ^{ΟΥ}	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
			δαπάνη	ΑΠΕ	
			22.359,50	22.840,42	480,92
	αφαιρείται έκπτωση 13%		2.906,74	2.969,25	62,51
			19.452,77	19.871,17	418,41

2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	<u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>		Συμβατική	Δαπάνη 1 ^{ΟΥ}	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
			δαπάνη	ΑΠΕ	
			36.346,80	44.640,58	8.293,78
	αφαιρείται έκπτωση 13%		4.725,08	5.803,28	1078,20
			31.621,72	38.837,30	7.215,58

Ο παρών 1^{ος} Τακτ. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά 32,10 € ήτοι ποσοστό 0,0463%.

Υστερα από τα παραπάνω και επειδή :

1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως προέκυψαν κατά το πέρας του έργου .

2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .

3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .

Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.)

Για τους παραπάνω λόγους :

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

1) Την έγκριση του 1ου Τακτ . Α.Π.Ε.

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / / 2015

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / / 2015

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός